



الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية و البيئة
بلدية سيدي علوان

تقرير السداسي الثاني لسنة 2019 حول تنفيذ المخطط الاستثماري البلدي

2- مشاريع متواصلة :

➤ مشروع تهيئة وسط المدينة :

➤ كلفة المشروع : 150.000 د

- مكونات المشروع : - إحداث نافورة/ تبليط/ إنارة تجميلية/ غرسة أشجار و تهيئة نقاط خضراء

بلغت نسبة تقدم الأشغال 100 % تم القبول الوقتي للأشغال بتاريخ 2019/07/17.

➤ اقتناء معدات نظافة:

- الكلفة التقديرية للمشروع : 200.000 د.

- الكلفة المحينة : 170.023.000

- مكونات المشروع :- اقتناء شاحنة بسلم لصيانة شبكة التنوير العمومي

- تم التزود بالمعدات بتاريخ 2019/07/17

2- مشاريع سنة 2019 :

➤ تعبيد الطرقات :

- الكلفة : 317.000 د

- أماكن التدخل :- شارع خالد ابن الوليد

- شارع مخائيل نعيمة

- نهج خير الدين باشا

بلغت نسبة تقدم الأشغال 90 % .

في إطار استغلال الاعتمادات المخصصة للمشروع تم إبرام ملحق للصفقة بمبلغ قدره 43.288.676 و ذلك بعد عرض الملحق على لجنة الشراءات

➤ إحداث مستودع بلدي :

- الكلفة : 170.000 د

- مكونات المشروع : إحداث مستودع بلدي جديد (إحداث و اقي للمعدات، مغازات، مكاتب..)

في انتظار موافقة املاك الدولة بخصوص التقويت في قطعة ارض بطريق البرادعة

➤ اقتناء عقارات:

- الكلفة : 80.000 د

- مكونات المشروع : اقتناء العقار المستغل حاليا من طرف الشركة التونسية للبنك.

- تمت الموافقة النهائية على مساعدة استثنائية من الصندوق بقيمة 63 أ.د.

- في انتظار استيفاء الاجراءات الادارية لابرام العقد.

➤ **اقتناء سيارة ادارية :**

- الكلفة : 50.000 د
- مكونات المشروع : اقتناء سيارة لفائدة رئيس البلدية
- يتم اقتناء المعدات

➤ **تهيئة محطة للنقل الجماعي :**

- الكلفة : 20.000 د
- مكونات المشروع : تهيئة المستودع البلدي الحالي ليصبح محطة للنقل الجماعي تضم النقل الريفي و سيارات التاكسي و اللواج.

➤ **صيانة الطرقات :**

- الكلفة : 30.000 د
- مكونات المشروع : تعهد و صيانة الطرقات بكافة المنطقة البلدية: تم اعداد استشارة لاقتناء 60 طن من الخرسانة الاسفلتية لتعهد بعض الطرقات
- تم انجاز المشروع.

➤ **صيانة البناءات الإدارية:**

- الكلفة : 30.000 د
- مكونات المشروع : تعهد و صيانة الممتلكات البلدية : تهيئة السوق الاسبوعية، مقر الشرطة البلدية، الدكان الكائن بشارع ابن سينا.
- تم انجاز المشروع.

➤ **صيانة البناءات الإدارية:**

- الكلفة : 10.000 د
- مكونات المشروع : تعهد و صيانة المناطق الخضراء
- تم انجاز المشروع.

سيدي علوان في 13 تموز 2019

رئيس البلدية

لطفي عبد الله

