



الجمهورية التونسية
وزارة الداخلية
ولاية المهدية
بلدية سيدي علوان

التقرير السنوي لتنفيذ المخطط الاستثماري البلدي لسنة 2021

- 1- مشاريع سنة 2020 : مشاريع متواصلة

➤ تعبيد الطرقات 2 : بمناطق التوسع

- الكلفة التقديرية : 600.000 د
 - أماكن التدخل : - الطريق من مفترق العباسي إلى مقبرة الشواش
 - الطريق الرابط بين الزهاملية و الجهوية 87
 - الطريق الرابط بين اولاد فرج الى حي الشواش
 - الطريق الرابط بين البعاجلة و حي اولاد عبد الله
 - طريق اولاد منصور
 - الطريق الرابط بين المدرسة الإعدادية إلى حي الرقيعات
- بلغت نسبة تقدم الاشغال 70%

➤ بناء مستودع بلدي :

- الكلفة الجملية للمشروع : 150.000 د
- مكونات المشروع : انجاز القسط الثاني من مشروع بناء مستودع بلدي
- تم إبرام ملحق مع نفس المقاول لاستكمال المشروع بكلفة 116 أ.د بلغت نسبة 1%
- تم إعداد استشارة لاستغلال بقية الاعتمادات و ذلك للتبليط و تركيز كاميرا مراقبة و تركيز وافي حديدي للابواب و النوافذ

➤ تنوير عمومي 1:

- الكلفة : 60.000 د
- مكونات المشروع : توسعة شبكة التنوير العمومي بشارع البيئة
- تم اسناد الصفقة الى شركة الحبيب خليل بمبلغ جملي قدره 58.475,835
- بلغت نسبة تقدم الاشغال 40%

➤ تنوير عمومي 2: بمناطق التوسع

- الكلفة : 70.000 د
- مكونات المشروع : إحداث نقاط ضوئية ببعض العمادات
- تم إسناد الصفقة الى شركة س2م مبلغ قدره 68 أ.د
- بصدد موافقة الشركة التونسية للكهرباء و الغاز بالمهدية على الملف الفني للانجاز

➤ إحداث دائرة بلدية :

- الكلفة : 140.000 د
- مكونات المشروع : إحداث دائرة بلدية بعمادة السعادة
- تم الإعلان على طلب العروض للمرة الثانية و حدد آخر اجل لقبول العروض ليوم

2022/02/18

➤ اقتناء عقارات :

- الكلفة : 20.000 د
- مكونات المشروع : اقتناء قطعة ارض لبناء دائرة بلدية بعمادة السعادة

- 2- مشاريع سنة 2021 :

➤ تعبيد الطرقات:

- الكلفة : 161 د

- تعبيد بعض الطرقات بالخرسانة الإسفلتية
- أماكن التدخل : 1- النهج رقم 1 المتفرع عن شارع البيئة
- 2- النهج رقم 2 المتفرع عن شارع البيئة.
- تم ابرام الصفقة مع مقاولات بوزويطة و شركاؤه بمبلغ قدره 160 أ.د و ستنتقل الأشغال خلال شهر فيفري 2022

➤ مواصلة بناء المستودع بلدي:

- الكلفة الجمالية للمشروع : 150.000 د
- مكونات المشروع : انجاز القسط الثاني من مشروع بناء مستودع بلدي
- تم ابرام ملحق للصفقة مع نفس المقاول بمبلغ قدره 116 أ.د و قد بلغت نسبة تقدم الاشغال 100% .
- تم إعداد استشارة لاستغلال بقية الاعتمادات للقيام باشغال تبليط الارضية و تركيز نوافذ و أبواب حديدية و تركيز كاميرا مراقبة

➤ تكملة مشروع التنوير العمومي :

- الكلفة الجمالية للمشروع : 120 أ.د
- مكونات المشروع : انجاز القسط الثاني لتنوير شارع البيئة (مدخل المدينة)
- تم ابرام الصفقة مع شركة س2م بمبلغ جملي قدره 157 أ.د مع تعهد البلدية بتوفير الفارق في الكلفة المقدر بـ 37 أ.د

➤ تجميل المدينة :

- الكلفة الجمالية للمشروع : 50 أ.د
- بلغت نسبة تقدم الاشغال 100% .

➤ اقتناء عقارات :

- الكلفة الجمالية : 80 أ.د
- تم تحويل جزء من الاعتمادات (37 أ.د) لمشروع التنوير العمومي لتبج كلفة المشروع 43 أ.د
- مكونات المشروع : اقتناء مدخرات عقارية لفائدة البلدية

➤ احداث محطة للنقل الجماعي :

- الكلفة المبرمجة : 15 أ.د
- مكونات المشروع : تهيئة المستودع البلدي الحالي ليصبح محطة للنقل الجماعي
- في انتظار اتمام مشروع بناء المستودع البلدي

➤ صيانة الطرقات :

- الكلفة المبرمجة : 15 أ.د
- مكونات المشروع : صيانة الطرقات و الأرصفة
- بلغت نسبة تقدم الاشغال 100% .

➤ **صيانة شبكة التنوير العمومي :**

- الكلفة المبرمجة 20 أ.د.
- مكونات المشروع : صيانة شبكة التنوير العمومي
- بصدد الانجاز

➤ **العناية بالمقابر :**

- الكلفة المبرمجة : 15 أ.د.
- بلغت نسبة تقدم الاشغال 100% .

1 0 فيفري 2022

سيدي علوان في

رئيس البلدية
لطفي عبد الله



المبالغ تضمن بحساب الدينار "د"

كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2021						الولاية : المهدية		البلدية : سيدي علوان	
صفحة		/.....							
المبلغ الذي تم صرفه للإن لصفحة		المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر 2021		المبلغ المتبقي المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة		سنة أو سنوات الإنجاز		المشاريع	
منذ إنطلاقه إلى غاية 31 ديسمبر 2021		Dépenses réalisées du 01-01-2021 au 31-12-2021 (6)		Montant resatant à dépenser au cours des années suivantes (1b)-((3)+(2))-(4)		Année(s) de réalisation		Les projets	
Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 31decembre 2021 (7)									
1 211 362	1 076 362	1 076 362	376 985	1 290 000	135 000	1 801 985	1 810 000	ب- مشاريع متواصلة في طور الإنجاز من السنوات الفارطة	
908 362	908 362	908 362	359 985	1 102 000	0	1 461 985	1 470 000	ب.1- مشاريع سنة 2020 متواصلة في طور الإنجاز	
908 362	908 362	908 362	359 985	1 102 000	0	1 461 985	1 470 000	1- مشاريع ذات صبغة محلية	
488 254	488 254	488 254	47 254	441 000		488 254	490 000	تعميد الطرقات	
29 850	29 850	29 850	4 475	54 000		58 475	60 000	تتوير عومي	
63 000	63 000	63 000	7 000	63 000		70 000	70 000	أحداث مستودع بلدي	
0	0	0	0	20 000		20 000	20 000	أحداث محطة النقل الجماعي	
327 258	327 258	327 258	197 309	400 000		597 309	600 000	تعميد الطرقات (توسعة)	
0	0	0	13 947	54 000		67 947	70 000	تتوير عومي (توسعة)	
0	0	0	70 000	70 000		140 000	140 000	أحداث دائرة بلدية (توسعة)	
0	0	0	20 000	0		20 000	20 000	اقتناء عقار (توسعة)	
303 000	168 000	168 000	17 000	188 000	135 000	340 000	340 000	ب.2- مشاريع سنة 2018 وما قبل متواصلة في طور الإنجاز	
303 000	168 000	168 000	17 000	188 000	135 000	340 000	340 000	1- مشاريع ذات صبغة محلية	
153 000	153 000	153 000	17 000	153 000		170 000	170 000	مستودع بلدي	
0	0	0	0	20 000		20 000	20 000	تهيئة محطة النقل الجماعي	
150 000	15 000	15 000	0	15 000	135 000	150 000	150 000	تجميل المدينة	
1 450 039	1 315 039	1 315 039	563 421	1 753 000	135 000	2 448 182	2 446 000	المجموع العام	

هام: يرسل هذا الكشف قبل مولي فيفري 2021 مصحوبا بمذكرة تفسيرية موجزة تبين تقدم إنجاز المشاريع المبرمجة بالبرنامج السنوي للاستثمار ممضاة من طرف رئيس البلدية

التاريخ : 01...01...2022

رئيس البلدية

رئيس البلدية
لطفي عبد الله



التاريخ : 01...01...2022

القاضي البلدي

