



الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية و البيئة
ولاية المهدية
بلدية سيدي علوان

التقرير السداسي الأول لتنفيذ المخطط الاستثماري البلدي لسنة 2021

- 1- مشاريع سنة 2020 : مشاريع متواصلة

➤ تعبيد الطرقات 1 :

- الكلفة : 490.000 د
- أماكن التدخل :- نهج العربي زروق
- نهج النسيم
- النهج المتفرع عن شارع الجمهورية عدد 1
- نهج ابن حزم
- نهج دمشق

كلفة الانجاز : 394.253,843.

بلغت نسبة تقدم الأشغال 90%

و في إطار حسن استغلال الاعتمادات المتبقية من المشروع سيتم التدخل بالانهج المتفرعة عن شارع النسيم و النهج المتفرع عن شارع الجمهورية و كذلك النهج المتفرع عن نهج ابن حزم و سيتم اعداد ملحق صفقة في الغرض

➤ تعبيد الطرقات 2 : بمناطق التوسع

- الكلفة التقديرية : 600.000 د
- أماكن التدخل : - الطريق من مفترق العباسي إلى مقبرة الشواش
- الطريق الرابط بين الزهاملية و الجهوية 87
- الطريق الرابط بين اولاد فرج الى حي الشواش
- الطريق الرابط بين البعاجلة و حي اولاد عبد الله
- طريق أولاد منصور

- الطريق الرابط بين المدرسة الإعدادية إلى حي الرقيعات

تمت الموافقة على إبرام الصفقة من طرف اللجنة الجهوية للصفقات بتاريخ 2021/05/26..

بصدد اعداد الملف إبرام الصفقة مع شركة بوزويطة و شركاؤه بمبلغ جملي قدره 441.299.000 باعتبارها صاحبة العرض الاقل ثمنا

➤ بناء مستودع بلدي :

- الكلفة الجمالية للمشروع : 240.000 د
- مكونات المشروع : انجاز القسط الأول من مشروع بناء مستودع بلدي
- بلغت نسبة تقدم الاشغال 60%

➤ تنوير عمومي 1:

- الكلفة : 60.000 د
- مكونات المشروع : توسعة شبكة التنوير العمومي بشارع البيئة

- تم اسناد الصفقة الى شركة الحبيب خليل بمبلغ جملي قدره 58.475,835
- تم إعطاء الاذن بانطلاق الاشغال للمقاول بلغت نسبة تقدم الاشغال 20%

➤ تنوير عمومي 2: بمناطق التوسع

- الكلفة : 70.000 د
- مكونات المشروع : إحداث نقاط ضوئية ببعض العمادات
- تمت المصادقة على الدراسات الفنية و الإعلان عن طلب العروض و حدد آخر اجل لقبول العروض ليوم 29 مارس 2021 .
- و بعد فتح العروض تبين ان العرض الاقل ثمنا بلغ 47.427.000 و بالتالي اقترحت لجنة الشراءات اعادة الدراسات و العمل على استغلال كل الاعتمادات المخصصة للمشروع.
- بصدد اعداد الدراسات الفنية

➤ إحداث دائرة بلدية :

- الكلفة : 140.000 د
- مكونات المشروع : إحداث دائرة بلدية بعمادة السعادة
- بعد الاختيار على مكاتب الدراسات تم اعطاء الاذن بالانطلاق باعداد الملفات الفنية

➤ اقتناء عقارات :

- الكلفة : 20.000 د
- مكونات المشروع : اقتناء قطعة ارض لبناء دائرة بلدية بعمادة السعادة

- 2- مشاريع سنة 2021 :

➤ تعبيد الطرقات:

- الكلفة : 161 د
- تعبيد بعض الطرقات بالخرسانة الإسفلتية
- أماكن التدخل : 1- النهج رقم 1 المتفرع عن شارع البيئة
- 2- النهج رقم 2 المتفرع عن شارع البيئة.
- تم توجيه ملف الموافقة المبدئية لمصالح صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية.

➤ مواصلة بناء المستودع بلدي:

- الكلفة الجمالية للمشروع : 150.000 د
- مكونات المشروع : انجاز القسط الثاني من مشروع بناء مستودع بلدي

➤ تكملة مشروع التنوير العمومي :

- الكلفة الجمالية للمشروع : 120 أ.د
- مكونات المشروع : انجاز القسط الثاني لتنوير شارع البيئة (مدخل المدينة)
- تم توجيه ملف الموافقة المبدئية لصندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية

➤ تجميل المدينة :

- الكلفة الجمالية للمشروع : 50 أ.د
- بعد تحديد أماكن التدخل و اعلان طلب العروض عن طريق منظومة الشراءات العمومية على الخط حيث تم فتح العروض الواردة في الآجال و نحن بصدد اعداد تقرير فرز العروض

➤ اقتناء عقارات :

- الكلفة الجمالية : 80 أ.د
- مكونات المشروع : اقتناء مدخرات عقارية لفائدة البلدية

➤ **احداث محطة للنقل الجماعي :**

- الكلفة المبرمجة : 15 أ.د.
- مكونات المشروع : تهيئة المستودع البلدي الحالي ليصبح محطة للنقل الجماعي
- في انتظار اتمام مشروع بناء المستودع البلدي

➤ **صيانة الطرقات :**

- الكلفة المبرمجة : 15 أ.د.
- مكونات المشروع : صيانة الطرقات و الأرصفة

➤ **صيانة شبكة التنوير العمومي :**

- الكلفة المبرمجة 20 أ.د.
- مكونات المشروع : صيانة شبكة التنوير العمومي

➤ **العناية بالمقابر :**

- الكلفة المبرمجة : 15 أ.د.
- تم اعداد ملف الاستشارة و نحن بصدد قبول العروض .

سيدي علوان في 30 جوان 2021

رئيس البلدية
لطفي عبد الله



الولاية : المهدية	كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2021	صفحة
البلدية : سيدي علوان		.../...

هام: يرسل هذا الكشف قبل موافق فيفري 2019 مصحوباً بمذكرة تفسيرية موجزة تبين تقدم إنجاز المشاريع المبرمجة بالبرنامج المئوي للاستثمار معضدة من طرف رئيس البعثة

القاضي البلدي

رئيس البلدية
لطفي عبد الله