

الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية و البيئة
بلدية سيدي علوان

تقرير السداسي الأول لسنة 2019
حول تنفيذ المخطط الاستثماري بالبلدي

1- مشاريع متواصلة :

➤ مشروع تهيئة وسط المدينة :

➤ كلفة المشروع : 150.000 د

- مكونات المشروع : - إحداث نافورة/ تلبيط/ إنارة تجميلية/ غرسة أشجار و تهيئة نقاط خضراء

بلغت نسبة تقدم الأشغال 100 % تم القبول الوقي للأشغال بتاريخ 2019/07/17.

➤ اقتناء معدات نظافة:

- الكلفة التقديرية للمشروع : 200.000 د.

- الكلفة المحينة : 170.023.000

- مكونات المشروع :- اقتناء شاحنة بسلم لصيانة شبكة التنوير العمومي

- تم التزود بالمعدات بتاريخ 2019/07/17

2- مشاريع سنة 2019 :

➤ تعبيد الطرقات :

- الكلفة : 300.000 د

- أماكن التدخل :- شارع خالد ابن الوليد

- شارع مخائيل نعيمة

- نهج خير الدين باشا

تم ابرام الصفقة مع مقاولات بوزويقة و في انتظار اتمام اجراءات تسليم الاذن بانطلاق الاشغال.

➤ إحداث مستودع بلدي :

- الكلفة : 170.000 د

- مكونات المشروع : إحداث مستودع بلدي جديد (إحداث وافي للمعدات،مغازات،مكاتب..)

في انتظار موافقة املاك الدولة بخصوص التقويث في قطعة ارض بطريق البرادعة

➤ اقتناء عقارات:

- الكلفة : 80.000 د

- مكونات المشروع : اقتناء العقار المستغل حاليا من طرف الشركة التونسية للبنك.

- تمت الموافقة النهائية على مساعدة استثنائية من الصندوق بقيمة 63 أ.د.

- في انتظار استيفاء الاجراءات الادارية لاقتناء العقار.

➤ اقتناء سيارة ادارية :

- الكلفة : 50.000 د

- مكونات المشروع : اقتناء سيارة لفائدة رئيس البلدية

يتم إعلان طلب العروض للمرة الرابعة بجريدة المصور ليوم 03 جوان 2019 و تم اللجوء الى الاتفاق المباشر مع مزود .

➤ **تهيئة محطة للنقل الجماعي :**

- الكلفة : 20.000 د
- مكونات المشروع : تهيئة المستودع البلدي الحالي ليصبح محطة للنقل الجماعي تضم النقل الريفي وسيارات التاكسي و اللواج.

➤ **صيانة الطرقات :**

- الكلفة : 30.000 د
- مكونات المشروع : تعهد و صيانة الطرقات بكافة المنطقة البلدية: تم اعداد استشارة لاقتناء 60 طن من الخرسانة الاسفلتية لتعهد بعض الطرقات في مرحلة اولى و ستنطلق الأشغال في القريب العاجل

➤ **صيانة البنايات الإدارية:**

- الكلفة : 30.000 د
- مكونات المشروع : تعهد و صيانة الممتلكات البلدية :صيانة دار الجمعيات، تهيئة السوق الاسبوعية....
- بصدد اعداد الاستشارة.

➤ **صيانة البنايات الإدارية:**

- الكلفة : 10.000 د
- مكونات المشروع : تعهد و صيانة المناطق الخضراء
- بصدد اعداد الاستشارة.

رئيس البلدية
لطفي عبد الله



صفحة		كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2019						الولاية : المهدية										
.../...								البلدية : سيدي علوان										
مجموع ما تم صرفه لتكلفة المشروع منذ إنشائه إلى غاية 30 جون 2019 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 31 décembre 2017 (7)		المبلغ الذي تم صرفه من 01 جففي إلى 30 جون 2019 Dépenses réalisées du 01-01-2017 au 31-12-2017 (6)		المبلغ الذي تم إنفاقه الآن تصرفه من 01 جففي إلى 30 جون 2019 Dépenses ordonnancées de 01-01-2017 au 31-12-2017 (5)		وتلغة صرف الإعتمادات المبرمجة بوثيقة البرنامج الاستثماري لسنة 2019 planning des dépenses prévu dans le PAI 2017			التكلفة المجمدة للمشروع Coût actualisé du projet (1b)		تكلفة العملية للمشروع Coût total du projet (1)		سنة أو سنوات الإنجاز Année(s) de réalisation		المشروع Les projets			
						المبلغ المتبقي المبرمج صرفه السنة أو السنوات التالية Montant restant à dépenser au cours des années suivantes (1b) - ((3)+(2)) - (4) (1b)			المبلغ المبرمج صرفه سنة 2019 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2017 (3)		المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات التالية Montant dépensé au cours des années précédentes (2)							
						0												
		0		0		218			100				318		300		2019	
		0		0		100			70				170		170		2019	
		0		0		0			50				50		50		2019	
		0		0		80			0				80		80		2019	
		0		0		0			30				30		30		2019	
		0		0		0			30				30		30		2019	
		0		0		0			10				10		10		2019	
		0		0		0			20				20		20		2019	
3.40		3.40		3.40		0			10				10		10		2019	
		0		0		0			320				320		330		2019	
72		72		72		0			150		0		150		150		2019/2018	
									0		0		0		224		2018	
									0		0		224		224		2018	
758.861		0		0		1.639			0		758.861		760.50		700		2018/2017	
834.36		75.40		75.40		399.639			790.00		758.861		2172.50		2338.00			

المشاريع الجديدة لسنة 2019	
مشاريع ذات صبغة محلية	
تجهيز الطرقات	2019
إحداث مستودع بهدي	2019
القتاء سيارة إدارية	2019
القتاء عتلات	2019
صيانة البنايات الإدارية	2019
صيانة الطرقات	2019
تهيئة المناطق الخضراء	2019
تهيئة محطة النقل الجماعي	2019
الدراسات	2019
القتاء معدات نظافة (مسلفة مجمعة)	2019
مشاريع متواصلة في طور الإنجاز من السنوات السابقة	
مشاريع ذات صبغة محلية	
تهيئة وسط المدينة	2019/2018
تهيئة السوق اليومية	2018
القتاء معدات نظافة	2018
البرامج الوطنية	
البرامج تهايب الأحياء الشعبية	
تجهيزات حي الوعدة-الشواش	2018/2017
المجموع العام	

هام: يرسل هذا الكشف قبل موافقته في 2018 مصحوبا بملف ذكره التفسيرية موجزة تبين تقدم إنجاز المشاريع المبرمجة بالبرنامج السنوي للاستثمار معضدة من طرف رئيس البلدية

التاريخ : 02 أوت 2019
رئيس البلدية
نظمي عبد الله



التاريخ :
الغياض البلدي

